

Informacja o stopniu zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Sokółka w roku 2016.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania kontynuowane		
1	Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w miejscowości Gliniszcze Wielkie	Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji robót budowlanych 29 lipca 2016 r.
2	Budowa ul. Kłopotowskiego w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej - II Etap	Wystąpiła kolizja z siecią kanalizacji sanitarnej, doprojektowywana jest przepompownia ścieków oraz odcinek sieci wodociągowej, występuje konieczność doprojektowania przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni. Został złożony wniosek o warunki przyłączeniowe do PGE, termin wykonania dokumentacji lipiec 2016 r.
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka - etap I	W dniu 07.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji przetargowej.
4	Modernizacja Przedszkola Nr 5 - II etap	W dniu 09.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji przetargowej.
5	Wykonanie przyłączy energetycznych w tym: oświetlenie hybrydowe w zabudowie wiejskiej rozproszonej, ul. Sawickiego, Lipina	W dniu 29.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie oświetlenia we wsi Lipina, trwają prace komisji przetargowej. W pozostałym zakresie dokumentacja została opracowana, złożono wnioski o pozwolenie na budowę.
6	Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - II Etap.	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 22 lipiec 2016 r. Opracowywana jest dokumentacja na osiedle ul. Baczyńskiego, Prusa, Norwida, Natkowskiej, Sienkiewicza, Gałęzińskiego
7	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce	Został złożony wniosek o decyzję ZRID. W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
8	Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego przy Placu Kościuski wraz z przeniesieniem Pomnika Wolności z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania ul. Grodzieskiej i Piłsudskiego - opracowanie dokumentacji	Koncepcja przebudowy została opracowana. W dniu 23.06.2016 r. została uzgodniona z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabłytków w Białymstoku.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
-----	---------------	--------------------

Zadania nowo rozpoczęte

1	Wykonanie nawierzchni ulicy K.K. Baczyńskiego w Sokółce	Dokumentacja w opracowaniu, termin realizacji 22 lipiec 2016 r. Opracowywana jest dokumentacja na osiedle ul. Baczyńskiego, Prusa, Norwida, Nalkowskiej, Sienkiewicza, Galczyńskiego
2	Integracja układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładką pieszo-rowerową nad torami łączącą ul. Nową z ul. Kolejową - opracowanie dokumentacji	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej termin składania ofert 02.08.2016 r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2017 r.
3	Integracja układu komunikacyjnego ul. Kolejowej w Sokółce - opracowanie dokumentacji	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej termin składania ofert 02.08.2016 r. Termin wykonania dokumentacji 31.05.2017 r.
4	Przebudowa ul. Mikołajczyka, wraz z dojazdem do ul. Tarasowicza w Sokółce - I etap	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin składania ofert 03.08.2016 r.
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Sokółce.	W dniu 15.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji przetargowej.
6	Budowa dróg gminnych ul. Nadrzecznej i ul. Zdrojowej wraz z chodnikami w Sokółce.	Został złożony wniosek o decyzję ZRID. W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
7	Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i ul. 1-go Maja	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 18 lipiec 2016 r.
8	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana. Złożono zgłoszenie zamiaru budowy.
9	Rozbudowa linii wodociągowych w gminie Sokółka (integracja ujęć wody na terenie gminy) - opracowanie dokumentacji	Złożono wnioski do pozwolenia na budowę na budowę wodociągu w miejscowościach oraz w zabudowie rozporoszonej: Janowszczyzna, Lipowa Góra, Igrzylach, Masłance. W przygotowaniu wnioski Planteczka, Gliniszcze Mate, Gnidzin.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania nowo rozpoczęte		
10	Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ul. M. Konopnickiej i ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280 oraz wykonanie nawierzchni w ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280.	W dniu 07.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym. trwają prace komisji.
11	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana.
12	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenie gminy Sokółka	Nie są obecnie rozpisane konkursy na dofinansowanie w/w rodzaju inwestycji
13	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Sokółka	Nie są obecnie rozpisane konkursy na dofinansowanie w/w rodzaju inwestycji
14	Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Nie są obecnie rozpisane konkursy na dofinansowanie w/w rodzaju inwestycji
15	Wykonanie terenu pod plac zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, Sosnowej)	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 19.07.2016 r.
16	Budowa chodników na ul. Cicha, Nadrzeczna, Stawowa, Wspólna, Spokojna, Poprzeczna,	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin składania ofert 05.07.2016 r.
17	Modernizacja Przedszkola Nr 2	Realizacja zadania przez Przedszkole nr 2
18	Modernizacja Przedszkola Nr 3	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, termin składania ofert 07.07.2016 r.
19	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boguszach	Realizacja zadania przez Szkołę Podstawową w Boguszach.
20	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Geniuszach	Realizacja zadania przez Szkołę Podstawową w Geniuszach.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania nowo rozpoczęte		
21	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1	Realizacja zadania przez Szkołę Podstawową Nr 1
22	Budowa chodnika, łącznik ulicy Wesolej z ulicą Grodzieńską	Zostało rozpisane zapytanie ofertowe na realizację w/w inwestycji termin składania ofert upłynął 27.06.2016 r. Wykonanie robót budowlanych do 19.08.2016 r.
23	Budowa chodnika, łącznik ulicy Słonecznej z ulicą Grodzieńską	Zostało rozpisane zapytanie ofertowe na realizację w/w inwestycji termin składania ofert upłynął 27.06.2016 r. Wykonanie robót budowlanych do 19.08.2016 r.
24	Budowa chodnika, łącznik ulicy Fabrycznej z ulicą Grodzieńską	Zostało rozpisane zapytanie ofertowe na realizację w/w inwestycji termin składania ofert upłynął 27.06.2016 r. Wykonanie robót budowlanych do 19.08.2016 r.
25	Modernizacja nawierzchni ulicy Lelewela wraz z wykonaniem parkingów przy blokach mieszkalnych	Zostało podpisane porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową o współfinansowaniu inwestycji. Trwa aktualizacja dokumentacji i uzgodnienia z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.
26	Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana, złożono zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót.
27	Dokończenie budowy drogi nr 433 we wsi Bogusze wraz z chodnikiem	Dokumentacja została opracowana jest uzgadniana z PZD w Sokółce, MPWiK, Orange.
28	Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana jest uzgadniana z PZD w Sokółce, MPWiK, Orange.
29	Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka	Dokumentacja została opracowana, złożono zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót.
30	Wykonanie drogi żwirowej na ulicy Upalnej w Sokółce	Opracowywany jest zakres robót, w przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania nowo rozpoczęte		
31	Budowa dróg gminnych - ul. Krótka	Złożono zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Rozpisano zapytanie ofertowe, termin składania ofert 01.07.2016 r.
32	Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza wraz budową kanalizacji deszczowej.	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 15.08.2016 r.
33	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej.	Złożono wniosek do urzędu Marszałkowskiego u ujęcie inwestycji w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. W dniu 9 maja 2016 r. odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji nie złożono żadnej oferty. Rozpisano kolejny przetarg na termin składania ofert 14.06.2016 r. Trwają prace komisji przetargowej.
34	Budowa siłowni napowietrznej przy ZSI	Realizacja zadania przez ZSI.
35	Modernizacja budynku socjalnego we wsi Krasniany	Dokumentacja została opracowana, nie złożono wniosku do BGK, zbyt duże koszty adaptacji budynku na potrzeby mieszkań socjalnych.
36	Wykonanie projektu technicznego uzbrojenia ulic Reymonta, Żwirki i Wigury, Skarżyńskiego oraz Dywizjonu 303	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 22.07.2016 r.
37	Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Dokumentacja została opracowana, złożono zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych termin składania ofert 05.07.2016 r.
38	Wykonanie oświetlenia ulica Białostocka od numeru 135 do 145	Opracowywany jest zakres robót, w przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
39	Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 29.07.2016 r.
40	Rozbudowa węzła ciepłego do podłączenia budynków przy ulicy Polnej	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 29.07.2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania nowo rozpoczęte		
41	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nomiki - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja została opracowana, jest uzgadniana z PGE Dystrybucja. Trwa przygotowywane dokumentów do złożenia wniosku ZRID.
42	Remont mostu rolniczego przez rzekę Sokółda w m. Ostrówek gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20 +480	Dokumentacja została opracowana, w przygotowaniu wnioski na decyzję środowiskową, złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne.
43	Przystosowanie terenu lodowiska mobilnego	Realizacja zadania przez OSIR.
44	Pomost pływający na sokólski zalew	Realizacja zadania przez OSIR.
45	Budowa chodnika na terenie Przedszkola Nr 1 w Sokółce	Realizacja zadania przez Przedszkole Nr 1.
46	Modernizacja Przedszkola Nr 1	Realizacja zadania przez Przedszkole Nr 1.
47	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Sokółce w ramach programu "Maluch - edycja 2016 modul I" - tworzenie nowych miejsc	W dniu 09.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji.
48	Nadbudowa łącznika w budynku ZSO w Sokółce	W dniu 08.06.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, trwają prace komisji.
49	Przebudowa drogi gminnej 103718B Wysokie Laski - Igrzyły oraz drogi gminnej wewnętrznej dz. Geod. Nr 116 obręb Igrzyły	W dniu 9 maja 2016 r. odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nie złożono żadnej oferty. Ogłoszono kolejny przetarg termin składania ofert 14.06.2016 r. ponownie nie złożono żadnej oferty. W przygotowaniu kolejne postępowanie przetargowe.
50	Przebudowa ul. Dąbrowskiego, Tarasewicza, Mikołajczyka, Mościckiego, Sikorskiego (schetyńówka) - opracowanie dokumentacji	Dokumentacja w opracowaniu, termin wykonania 18.08.2016 r.
51	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - stadion OSIR (opracowanie dokumentacji) (wprowadzono do budżetu 13.05.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

Lp.	Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zadania nowo rozpoczęte		
52	Budowa linii wodociągowej w Lipowej Górze (wprowadzono do budżetu 13.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
53	Budowa ulicy Putry - opracowanie dokumentacji (wprowadzono do budżetu 13.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
54	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki - opracowanie dokumentacji (wprowadzono do budżetu 13.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
55	Budowa bloku komunalnego (opracowanie dokumentacji) (wprowadzono do budżetu 28.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
56	Budowa bloku socjalnego (opracowanie dokumentacji) (wprowadzono do budżetu 28.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
57	Monitoring przy budynkach szkół podstawowych i gimnazjum (wprowadzono do budżetu 28.06.2016 r.)	W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

